



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PPU **JEDEN PROJEKT**- ARCH JACEK FRONC,
18-400 Łomża ul. Sienkiewicza 10 lok 27

Faza Projektu:	<u>PROJEKT ROZBIÓRKI</u>
Obiekt:	BUDYNEK OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ W ŁOMŻY, KOMIN WOLNOSTOJACY
Kategoria obiektu:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - KATEGORIA XI KOMIN WOLNOSTOJACY - KATEGORIA VIII
Adres obiektu:	18-400 ŁOMŻA , UL. RYBAKI 3
Nr ew. działek:	DZ. EW. 10079/4 , 10078/7 , 10078/10, 10078/6, 10078/16, 10078/15
Jednostka ewid. Obręb	Jednostka ewid. - ŁOMŻA 206201_1 Obręb - ŁOMŻA OBRĘB 0001
Inwestor:	CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ UL. RYBAKI 1 18-400 ŁOMŻA
Projektant:	mgr inż. arch. Jacek Fronc 14/PDOKK/2016 PD-0459
Projekt zawiera:	Stron: 15 Rysunków: 10

Łomża , 18 grudnia 2023

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny
- Dokumentacja fotograficzna
- Część graficzna (rysunki)

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zgoda właściciela obiektu

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala
1.	A/10.001	Plan sytuacyjny	1:1000
2.	A/10.100	Rzut piwnicy	1:100
3.	A/10.101	Rzut parteru	1:100
4.	A/10.102	Rzut więźby	1:100
5.	A/10.103	Rzut dachu	1:100
6.	A/10.200	Przekrój A-A	1:100
7.	A/10.300	Elewacje północna	1:100
8.	A/10.301	Elewacje wschodnia	1:100
9.	A/10.302	Elewacje południowa	1:100
10.	A/10.303	Elewacja zachodnia	1:100

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne.

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna, inwentaryzacja, fotografie stanu istniejącego.
- Obowiązujące polskie przepisy techniczno-budowlane.

1.2. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest dokumentacja rozbiórki byłego budynku Ośrodka Terapii Uzależnień oraz wolnostojącego komina zlokalizowanego na terenie działek ew. 10079/4 , 10078/7 , 10078/10, 10078/6, 10078/16, 10078/15 przy ul. Rybaki w Łomży.

2. Zakres opracowania.

Zakres całego zamierzenia obejmuje rozbiórkę nieczynnego budynku Ośrodka Terapii Uzależnień oraz wolnostojącego komina. Budynek przeznaczony jest do rozbiórki z uwagi na jego zły stan techniczny oraz planowane zamierzenie inwestycyjne Inwestora.

3. Opis budynku podlegającego rozbiórce:

Teren przedmiotowej nieruchomości położony bezpośrednio przy ul. Rybaki. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną i jedną podziemną. Budynek o zwartej bryle przekryty dachem dwuspadowym o nachyleniu 22 stopni. Budynek jest ocieplony, posiada instalacje elektryczną, ogrzewania i wod.-kan. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym.

Komin wolnostojący na planie prostokąta o wysokości około 18m. Obiekt nie jest ocieplony.

Ściany piwnic – trójwarstwowe z cegły pełnej i styropianu o gr. ok 42 cm

Ściany kondygnacji nadziemnych - zewnętrzne: trójwarstwowe z bloczków gazobetonowych i styropianu o gr. 42 cm,

Dach –dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej

Pokrycie dachu – pokrycie z blachy trapezowej

Stolarka okienna– okna drewniane,

Drzwi - zewnętrzne drzwi drewniane i stalowe, wewnętrzne drzwi drewniane.

Posadzki –wykończone terakotą

Komin wolnostojący o konstrukcji murowanej z cegły pełnej z elementami żelbetowymi.

3.1 Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy suma	634,53 m ²
-budynek ośrodka terapii uzależnień	625,50 m ²
-komin wolnostojący	9,03 m ²

Powierzchnia użytkowa suma	878,75 m ²
-budynek ośrodka terapii uzależnień	878,75 m ²

Kubatura nadziemna suma	3792,28 m ³
-budynek ośrodka terapii uzależnień	3646,00 m ³
-komin wolnostojący	146,28 m ³

Liczba kondygnacji nadziemnych

-budynek ośrodka terapii uzależnień	1
-komin wolnostojący	-
Liczba kondygnacji podziemnych	
-budynek ośrodka terapii uzależnień	1
-komin wolnostojący	-
Maksymalna wysokość budynku	7,28 m
-budynek ośrodka terapii uzależnień	7,28 m
-komin wolnostojący	18,12 m
Długość budynku	
-budynek ośrodka terapii uzależnień	36,60 m
-komin wolnostojący	3,03 m
Szerokość budynku	
-budynek ośrodka terapii uzależnień	13,96 m
-komin wolnostojący	2,98 m

4. Wykaz istniejących przegród budynku

WYKAZ PRZEGRÓD W BUDYNKU

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

SzI 1 Ściana zewnętrzna murowana parteru

- tynk zewnętrzny
- cegła pełna gr 12 cm
- wełna mineralna gr. 6cm
- bloczek betonu komórkowego gr 24 cm
- tynk wewnętrzny

SzI 1 Ściana zewnętrzna murowana piwnicy

- folia kubelkowa
- cegła pełna gr 12 cm
- wełna mineralna gr. 6cm
- cegła pełna gr 24 cm
- tynk wewnętrzny

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE

SwI 1 Ściana wewnętrzna działowa

- tynk cementowo-wapienny
- cegła pełna gr 12 cm
- tynk cementowo-wapienny

SwI 2 Ściana wewnętrzna konstrukcyjna

- tynk cementowo-wapienny
- cegła pełna gr 24 cm
- tynk cementowo-wapienny

PRZEGRODY POZIOME ZEWNĘTRZNE

PzI1 Dach

- blacha trapezowa samonośna

PzI 2 Podłoga na gruncie

- posadzka cementowa gr. 2cm
- podkład betonowy gr. 3cm
- 2 x papa na lepiku
- gruzobeton gr. 10cm
- ubity piasek gr. 30cm

PRZEGRODY POZIOME ZEWNĘTRZNE

PsI1 Strop nad piwnicą

- PCV
- gładź cementowa gr. 4cm
- 1 x papa asfaltowa
- płyta pilśniowa gr. 1,25cm
- płyta żelbetowa gr. 24cm

PsI2 Strop nad parterem

- blacha fałdowa T55
- pustka poddasza
- papa asfaltowa
- wełna mineralna gr. 6cm
- płyta żelbetowa gr. 24cm

5. Zestawienie pomieszczeń

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ PIWNICY

--

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ PARTERU

6. Opis przyjętych rozwiązań technicznych

6.1 Konstrukcja

Budynek ośrodka terapii uzależnień posadowiony na trwałych fundamentach; ściany piwnicy murowane, ocieplone, zabezpieczone przed wilgocią. Ściany zewnętrzne trójwarstwowe z bloczków gazobetonowych o gr. 42 cm ocieplone styropianem wewnątrz. Wewnętrzna ściana nośna również z cegły pełnej gr. 25 cm. Nad dwukondygnacyjną częścią obiektu dach na konstrukcji drewnianej o nachyleniu połaci 22°.

Komin wolnostojący o konstrukcji murowanej z cegły pełnej z elementami żelbetowymi.

6.2 Elementy wykończeniowe wewnętrzne

Wewnątrz budynku ośrodka terapii uzależnień zastosowano tynki cementowo-wapienne, w pomieszczeniach sanitariatów płytki ściennie. Wykończenie posadzki z terakoty. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych przedstawiono w pkt. 3.2. *Wykaz przegród w budynku.*

6.3 Elementy wykończeniowe zewnętrzne

Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem zewnętrznym.
Obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana.
Rynny i rury spustowe - blacha stalowa ocynkowana, cynkowe.

6.4 Stolarka

Drzwi zewnętrzne drewniane i stalowe, drzwi wewnętrzne drewniane. Okna drewniane.

6.5 Istniejące instalacje

W budynku ośrodka terapii uzależnień instalacje elektryczne, odgromowa, wod.-kan, centralnego ogrzewania.

7. Plan rozbiórki

7.1. Przyjęte rozwiązania

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych pomieszczenia budynków opróżnić ze sprzętu i urządzeń technicznych. Teren rozbiórki przed rozpoczęciem prac należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Od właściciela terenu należy uzyskać oświadczenie o braku niewypałów i niewybuchów, substancji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizującego. Powyższe należy potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórki.

Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 10m/sek. roboty należy przerwać.

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

Gruz i inne materiały rozbiórkowe należy składować odpowiednio w wyznaczonych miejscach, a następnie wywozić w miejsca przerobu, utylizacji lub składowania.

Pracownicy znajdujący się w górnych krawędziach rozbieranych ścian powinni być zabezpieczeni przed spadnięciem np. poprzez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Roboty rozbiórkowe budynków rozpoczynamy od rozebrania pokrycia dachu i elementów konstrukcyjnych dachu: następnie przystąpić do rozbiórki ścian nośnych. Rozbiórkę ścian należy przeprowadzić ręcznie przy użyciu lekkiego sprzętu jak młoty udarowe elektryczne i sprzęt ręczny.

Obiekty do rozbiórki to budynek niski o wysokości do 7,28 oraz komin wolnostojący o wysokości 18,12m nad poziomem terenu. Rozbiórka nie powinna stwarzać problemów wykonawczych.

7.2. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych.

- demontaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,
- demontaż pokrycia dachu,
- rozbiórka konstrukcji dachu i stropu nad piętrem i parterem budynku biurowo-gospodarczego,
- rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
- rozbiórka konstrukcji dachu budynku gospodarczego i garażowego
- rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
- rozbiórka posadzki oraz warstw podposadzkowych,
- rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów,
- zasypianie piaskiem wraz z zagęszczeniem miejsca po budynku,

7.3. Warunki BHP prowadzenia robót rozbiórkowych.

Prace rozbiórkowe i demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami BHP, a w szczególności:

- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić taśmami i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
- roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu sieci od obiektów oraz oświadczenia właściciela terenu o braku niewypałów i niewybuchów, substancji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizującego; powyższe należy potwierdzić wpisami do dziennika rozbiórki,
- podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać,
- w czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest bezwzględnie zabronione,
- nie wolno gromadzić gruzu na dachach, daszkach itp. – gruz należy usuwać bezpośrednio na teren,
- nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie,
- przy rozbiórce metoda obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy większa od wysokości obiektu,
- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną rozbiórki,
- prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej widoczności jest zabronione,
- terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych,
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną,
- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne),
- nie dopuszcza się przebywania pod wysięgnikiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i podawania,
- nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób niezwiązanych bezpośrednio z rozbiórką,
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice,
- na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z niezbędnymi medykamentami,
- zorganizować pomieszczenia socjalno-bytowe dla załogi w obiektach sąsiednich lub w postaci przewoźnych barakowozów w odległościach nie większych niż 200m od rozbieranych obiektów,
- na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami najbliższej straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji,
- wszystkie roboty prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej.

7.4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz konstrukcji nadających się do ponownego wykorzystania, zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 17 01 01 – Gruz betonowy; 17 04 05 – Żelazo i stal; 17 06 04 – Materiały izolacyjne (styropian) 17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

8. Uwagi końcowe

Na terenie budowy nie mogą przebywać osoby postronne. Roboty rozbiórkowe wykonywać z zachowaniem warunków BHP i p.poż., pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego rodzaju robót. Przestrzegać podanej kolejności rozbiórki. Osoby zatrudnione przy robotach rozbiórkowych muszą mieć przeszkolenie z zakresu BHP i posiadać odpowiednie świadectwo zdrowia. Wdrożyć plan BiOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


9. Obszar oddziaływania inwestycji

**OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA :
ROZBIÓRCIE BUDYNKU OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ W ŁOMŻY WRAZ Z ROZBIÓRKĄ
WOLNOSTOJĄCEGO KOMINA MIEŚCI SIĘ W ZAKRESIE OPRACOWANIA I OBEJMUJE DZIAŁKI NR
EW. 10079/4 , 10078/7 , 10078/10, 10078/6, 10078/16, 10078/15.**


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Widok od strony południowo-zachodniej



Fot. 2. Widok od strony północno-zachodniej



Fot. 3. Widok od strony południowej



Fot. 4. Widok od strony południowej

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 12, poz. 1126.

1.2. RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13, poz. 93.

1.3. RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.4. RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 37, poz. 138.

1.5. D.U.Nr.11 poz.1256 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

1.6. Dz.U.Nr.120 poz.1133 z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

1.7. Dz.U.Nr.47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania.

2. Zakres wykonywania robót dla całego zamierzenia budowlanego

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojazd oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne

- wykop przy rozbiórce piwnicy, fundamentów oraz warstw posadzki

Roboty rozbiórkowe – demontażowe

- Rozbiórka ścian,
- Demontaż okien i drzwi,
- Demontaż dachu
- Demontaż stropu
- Montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być wykonane wg projektu)
- wywóz gruzu i śmieci

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdują się obiekty podlegające rozbiórce oraz stacja trafo.

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Nie projektuje się.

5. Zagrożenia w trakcie wykonywania robót budowlanych

- Roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu
- Roboty rozbiórkowe – prowadzenie prac na wysokości a w szczególności : zagrożenie upadku rusztowań źle wykonanych lub źle przymocowanych, możliwość upadku osób (prace na wysokościach), zagrożenie ze strony spadających przedmiotów, zagrożenia z tytułu niewłaściwego wygradzenia placu budowy lub niewłaściwego oznakowania placu budowy, niewłaściwego zabezpieczenia dróg komunikacyjnych
- Roboty instalatorskie – porażenie prądem
- Transport pionowy i poziomy na terenie budowy: zagrożenie od środków ciężkiego transportu samochodowego oraz z tytułu użycia wyciągów przyściennych lub dźwigów budowlanych.
- Na terenie budowy mogą wystąpić ponadto inne zagrożenia związane z użyciem sprzętu elektrycznego mechanicznego

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom:

1. Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano – montażowych

2. Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i rozbiórkowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

4. Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony) Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

5. W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. Do wykonywania prac na wysokości można dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP.

6. Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

7. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).

8. Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie można zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

projektant:

mgr inż. arch. Jacek Fronc

upr. 14/PDOKK/2016 , izba PD-0459

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oświadczam, że:

**PROJEKT ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ ORAZ
WOLNOSTOJĄCEGO KOMINA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RYBAKI W ŁOMŻY NA DZ.
EW. 10079/4 , 10078/7 , 10078/10, 10078/6, 10078/16, 10078/15**

stanowiącym przedmiot opracowania

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

mgr inż. arch. Jacek Fronc

upr. 14/PDOKK/2016 , izba PD-0459

Łomża 18.12.2023